

**Åtgärdens namn**

Fördröjningsmagasin för dagvatten i Humlegården

**Åtgärdens start- och slutdatum**

20200101-20231231

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

**Kontaktuppgifter**

Namn

Fredrik Ekroth

e-postadress

[fredrik.ekroth@stockholm.se](mailto:fredrik.ekroth@stockholm.se)

tfn

08 - 508 09 307

**Ekonomisk uppföljning****Grunduppgifter**

Total investering

10 000 000,00\*

Beviljat belopp (kommunalt)

7 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

\* 3 mnkr delfinansiering via medel enl. ram för återställning av Linnéplanteringen.

**Utfall**

1 224 478,00

Utfall 2021=448000

**Prognos resterande år**

8 800 000,00

**Eventuella avvikelser**

Ett förfrågningsunderlag togs fram och en direktupphandling av projekterande konsult ställdes till tre konsultföretag. Inget giltigt anbud inkom dessvärre varför projektets tidplan förskjuts. Investeringssmedlen har därför inte kunnat förbrukas. Komplettering av framtagna utredning pågår. Förvaltningen kommer därför attansöka om att 7 mnkr av erhållna klimatinvesteringsmedel ombudgeteras till 2022. Frågan har stämts av med SLK.

**Klimatuppföljning**

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga hittills.

**Eventuella avvikelser****Övriga resultat eller effekter**

En utredning av förutsättningarna för ett skyfallsmagasin runt Linnéstatyn har utförts vilken redogjorts i en rapport. Komplettering av rapporten pågår i nuläget. En historisk utredning av Linnéplanteringen har tagits fram som underlag för utformning av en ny plantering. Ett nytt förslag för plantering kring statyn har också tagits fram.