

| | |
|---|--|
| Projektnamn | Upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby |
| Geografisk plats för investering | Sunnanbyplan i Rinkeby <i>Eventuell kartbild.</i> |
| Projektets mål och syfte | I samband med en trygghetsvandring genomförd i Rinkeby den 17 oktober 2017 identifierades parkområdet vid Sunnanbyplan som otruggt. Parkområdet är ödsligt, tråkigt och slitet. Genom att tillföra nya komponenter till utemiljön såsom t.ex. sittgrupper, boulebana, mindre lekredskap, trivsamma planteringar med träd, buskar och lökar kan området befolkas och nya användningsområden som leder till samvaro, trygghet och trivsel. |

Slutredovisning

| | |
|---|---|
| Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd | Under 2018 har koncept och programarbete utförts av extern konsult. Dialog har förts med berörd fastighetsägare, vars fastigheter angränsar till parken. Förvaltningen har också fått ta del av den dialog som utförts gällande fastighetsägarens bostadsgårdar. I denna rapport finns också synpunkter på parkrummet vid Sunnanbyplan. Dessa har tagits med som underlag för programarbete. Under 2018 färdigställdes projektering/förfrågningsunderlag. |
| Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande | Stadsdelsförvaltningen har i sent skede fått kännedom om att åtgärder för fjärrvärme i parken Sunnanbyplan planeras. Åtgärderna bedöms vara av omfattningen att anläggning av ny aktivitetsplats inte är möjlig att utföra innan fjärrvärmearbetet är klart. Förvaltningen har för avsikt att genomföra framtagna projektering med andra medel i ett senare skede. |
| Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter | Utfall 2018: 400 000 kr (program och projektering) Utfall 2019: 0kr Avvikelse: 3,9 mnkr |

| | |
|---------------------|---|
| Bilder före | <i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i> |
| Bilder efter | <i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i> |