

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Byte av belysningsarmaturer till LED, Bedängsspåret 3,5 km belyst spår

Åtgärdens start- och slutdatum

vår 2020 - höst 2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Sara Heppling Trygg

e-postadress

sara.heppling.trygg@stockholm.se

tfn

08-508 24 016

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1,5 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

1,5 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

96 000 kr

Prognos resterande år

1 404 000 kr

Eventuella avvikelser

Inga avvikelser finns att rapportera.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet befinner sig i genomförandefasen. Därför finns det inga effekter att rapportera för årets andra tertial.

Eventuella avvikelser

Inga avvikelser finns att rapportera.

Övriga resultat eller effekter

Projektet befinner sig i genomförandefasen. Därför finns det inga effekter att rapportera för årets andra tertial.