


Projektnamn	Hundrastgård i Bagarmossen
Geografisk plats för investering	Utmed parkväg i Bagarmossen mellan Byälvsvägen och Emågatan (vitt kryss på kartan)
	
Projektets mål och syfte	<p>Syftet med att anlägga en hundrastgård vid gång- och cykelvägen mellan Byälvsvägen och Emågatan i Bagarmossen var att aktivera en plats som på kvällstid har präglats av otrygghet. Genom att tillföra en hundrastgård kommer fler personer som annars inte rör sig i området att vara där även under kvällstid och på så sätt bidra till att platsen aktiveras och upplevs som tryggare. Genom att anlägga en hundrastgård kan olika målgrupper lockas till platsen och på så vis skapa en större närvaro. Bedömningen är att en hundrastgård skulle leda till mer social kontroll på platsen genom att fler personer vistas där under lite längre tid.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Förvaltningen bedömer att hundrastgården används frekvent och är uppskattad. Vi har kompletterat med stockar att sitta på och kommer under början av 2023 förstärka belysningen i form av strålkastare som kopplas på befintlig parkvägsbelysning. Platsen har aktiverats och befolkas av fler personer än tidigare under flera tider på dygnet vilket var syftet.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektet har löpt på enligt plan och blev klar tidigare än beräknat redan i slutet av våren (i ansökan planerades genomförande till hösten).
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Nämnden erhöll 200 tkr i budgetjustering och utfallet blev 203 tkr.

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.



Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

