



| | |
|---|---|
| Projektamn | Belysning gångstråk Sundbydamarna |
| Geografisk plats för investering | Sundby, Spånga-Tensta |
| Projektets mål och syfte | <p>Området där Bällstaån (Spångaån) och Nälsta dike möts finns två dammar som kallas Sundbydamarna. Runt detta område finns det fina promenadstråk som används av många boende i närområdet samt av hundägare och motionärer från hela stadsdelen. Stadsdelsförvaltningen har mottagit synpunkter och förslag om att mer belysning vore bra då detta område blir väldigt mörkt och upplevs osäkert på höst och vinter. Skogsområdet runt damarna gör att gatubelysningen inte räcker in från vägen och kan inte lysa upp gångvägarna. Sundbyskolan och fler förskolor ligger i närområdet och ytterligare belysning här skulle få hela området att kännas tryggare.</p> <p>På grund av närheten till vattendragen påverkas kostnaderna i projektet då översvämningsrisken kommer påverka materialval och markarbeten.</p> |

Slutredovisning

| | |
|---|--|
| Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd | Projektet är mycket uppskattat av invånare som använder sig av gångstråken. Hela området i båda stadsdelarna (Spånga-Tensta och Bromma) har fått en ordentlig förvandling vilket har förbättrat området. |
| Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande | Inga avvikelser, projektet tog tid eftersom det gällde två olika stadsdelar men allt gick enligt plan och installationen stod klar i slutet av 2020. |
| Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter | Alla medel användes, inga avvikelser att rapportera. |

| | |
|---------------------|---|
| Bilder före | |
| Bilder efter |   |