

Projektnamn	Lättingegången
--------------------	----------------

Geografisk plats för investering	Lättingegången, Spånga-Tensta sdf
	

Projektets mål och syfte	<p>Nordöstra Tensta är ett område som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger extra fokus på. Den bortglömda torgyta längst Lättingegången fyllde inte sin funktion. Omkringliggande träd har bildade ett skymmande tak från övervakande ögon i angränsande hus. Träd på torgytan har förstörts och vandaliserats och markbeläggningen av smågatsten hade brutits upp. Syftet var att skapa en naturlig mötesplats där barn kan leka medan äldre sitter och pratar. Att aktivera platsen och därmed skapa en tryggare, trevlig miljö.</p>
---------------------------------	---

Redovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Markbeläggning har delvis lagts om, nya möbler har placerats. En del av de tänkta åtgärderna blev försenade på grund av sena leveranser i Covids spår. Till våren kommer projektet att vara helt färdigt att tas i bruk. Under arbetets gång fick platsen även ett nytt namn, Lättingeparken.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>På grund av pandemin har beställningar på armaturer avsevärt försenats. Detta och den extrema kyla som kom i början av vintern har gjort att projektet inte kunnat slutföras som tänkt. Under våren 2022 i samband med slutbesiktning upptäcktes ett projekteringsfel som medfört att projektet fortfarande inte är helt färdigt.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Sökta och beviljade medel 1 700 000 kr Upparbetad kostnad 1 671 000 kr</p> <p>Projektet är inte helt slutfakturerat då några ytterligare arbeten återstår.</p>

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
--------------------	--

Bilder efter

