

Projektname	Spånga by hundrastgård
Geografisk plats för investering	Spånga by Spånga-Tensta sdf
	
Projektets mål och syfte	<p>Anlägga en hundrastgård på en plats som är centralt placerad i Tensta och möjliggöra olika uteaktiviteter främst riktat till barnfamiljer och ungdomar.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Området har röjts, nya möbler har placerats inklusive en hundlatrintunna. Ytan har blivit mer tillgänglig genom att den anslutande parkvägen har asfalterats. Belysning kvarstår att utföra under 2023.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Kompletterande röjning och belysning kvarstår där projektering väntas av trafikkontoret.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Beviljade medel 1 200 000 kr Utfört för 320 000 kr Återstår arbete 700 000 kr Begäran om ombudgetering 700 000 kr för beställt arbete

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i> 



