


|   |   |
|---|---|
| <b>Projektnamn</b>                      | Svandammen - belysning  |
| <b>Geografisk plats för investering</b> | <i>Svandammen, Spånga-Tensta sdf</i>  |
|   | <p><i>Eventuell kartbild.</i></p>    |
| <b>Projektets mål och syfte</b>         | <p>Vid den trygghetsvandring som gjordes hösten 2020 i Spånga så uppkom Svandammsparken som en otrygg plats, framförallt med brist på belysning.</p> <p>Parken är i dagsläget delvis upplyst på den omkringliggande asfalterade vägen men saknar belysning inne i parken. Komplettering av belysning behövs längs grusvägarna, intill bänkar och längs dammkanten för att ljusa upp gräsytan och parkområdet.</p> |

## Redovisning

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b></p> | <p>Parken är nu bättre upplyst och mer tillgänglig.</p>   |
| <p><b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b></p>   | <p>På grund av pandemin har leveranser av armaturer avsevärt försenats. Detta i koppling till den extrema kyla som kom i början av vintern har gjort att projektet inte kunnat slutföras som tänkt. Under vårvintern 2022 har projektet färdigställts</p> |
| <p><b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b></p>                            | <p>Sökta och beviljade medel 400 000 kr<br/>Upparbetad kostnad 400 000 kr</p>   |
|  |   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <p><b>Bilder före</b></p>  | <p><i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p>          |
| <p><b>Bilder efter</b></p> |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|