

**Åtgärdens namn**

Tenstadalens dagvattenpark, Bällstaån

**Åtgärdens start- och slutdatum**

20190101-20251231

**Grunduppgifter**

Förvaltning

Spånga-Tensta sdf

**Kontaktuppgifter**

Namn

Suzanne Fyffe

e-postadress

[suzanne.fyffe@stockholm.se](mailto:suzanne.fyffe@stockholm.se)

tfn

08-508-03012

**Ekonomisk uppföljning****Grunduppgifter**

Total investering

22 000 000,00

Beviljat belopp ur CM4

22 000 000,00

**Utfall** Ackumulerat

2019

2020

2021

13 575 000

3 175 000

5 315 000

5 085 000

**Prognos resterande år**

2021

2022

2023

6 500 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

Eventuella avvikelser

Projektet har påbörjat detaljplansarbete och ett nytt inriktningsbeslut har t SVoA har även beslutat att tillskjuta egna medel på ca 50 000 000 kr.

**Uppföljning**

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet ligger fortfarande i projekterings- och förundersökningsstadiet så

Eventuella avvikelser

Stockholm vatten och avlopp driver nu projektet utan direkt insyn av Spång

Övriga resultat eller effekter

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Green bar]

2022	2023
14 533 719	
958 719	
2024	2025
5 500 000,00	6 000 000,00

agits i Stockholms Vatten och Avfall som givit detta projekt Prioriterad status.

[Green bar]

inga effekter har ännu uppnåtts.

ga-Tensta sdf

[Empty box]