


<b>Projektnamn</b>	Ellen Keyskogen: belysning
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Ellen Key Bromsten, Spånga-Tensta sdf</i>
	<p>Eventuell kartbild.</p> 
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Vid en trygghetsvandring som genomfördes i Bromsten under 2020 noterades att skogen och skogsvägarna på parkmark intill Ellen Keyskolan saknar tillfredsställande belysning och upplevs som väldigt mörka kvälls- och vintertid. Befintlig belysning från skolområdet når inte till skogsytorna och stigarna vilket bidrar till en upplevd otrygghet för medborgare som visats i området.</p> <p>Ansökan gäller tre gångstråk. Idag finns en gammal elnätsdragnings som är delvis trasig med trästolpar längs en av gångvägarna. Övriga två gångvägar är helt obelysta och saknar befintlig infrastruktur för belysningsmatning.</p>

## Redovisning

<p><b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b></p>	<p>Vägen mot skolan är nu bättre belyst och därmed även tryggare.</p>
<p><b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b></p>	<p>På grund av pandemin har leveranser av armaturer avsevärt försenats. Detta i koppling till den extrema kyla som kom i början av vintern har gjort att projektet inte kunnat slutföras som tänkt. Under vårvintern 2022 färdigställdes projektet.</p>
<p><b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b></p>	<p>Sökta och beviljade medel 1 600 000 kr Upparbetad kostnad 846 000 kr</p> <p>Projektet har blivit avsevärt billigare än förväntat.</p>

<p><b>Bilder före</b></p>	<p><i>Infoga <b>om</b> bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p>
<p><b>Bilder efter</b></p>	<p><i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i></p>

