

AB Stadsholmen

Investeringar

Belopp i tkr

| Projekt | Utfall | Budget | Löpande projekt-prognos | Föreg Prognos | Totalbudget/projektram | Total-prognos | Kommentarer |
|--|--------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 800007 - 6310-Mariedal 1, Hel ombygg, Hornsbergsstr 14 A | 1 230 | 2 000 | 4 710 | 4 710 | 21 926 | 24 614 | De 2 mnkr i budget avser endast trädgården. I budgeten saknas kostnader för tillbyggnad av annexet, därav prognosökningen. Fg års utfall understeg budget med 1,1 mnkr och borde ha flyttats över till budget 2021. Därtill kommer en prognosökningen pga högre kostnader för sprängning med ca 500 tkr och 100 tkr extra för arkitekt/konstruktör |
| 800018 - Radon sanering budget projekt | 0 | 4 000 | 4 017 | 4 017 | | | Budgetprojekt |
| 800026 - Ventilationsarbeten investering | 0 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | Budgetprojekt |
| 810114 - Offerputs/källare budget projekt | 0 | 0 | 1 172 | 1 172 | | | Budgetprojekt |
| 810240 - Lokalanpassningar budgetprojekt | -187 | 3 075 | 1 538 | 1 715 | 3 075 | 1 715 | Budgetprojekt |
| 810410 - Daedalus 5, Ombyggnad, KåkbringklillaNyg Munkbrog | 1 | 1 000 | 0 | 0 | 270 000 | 297 745 | Slutredovisat 2020 |
| 810461 - Nya fjärrvämeanläggningar | 0 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | Budgetprojekt |
| 810554 - Tofflan 1, Stambyte Bastugatan 12 A-D, Pryssgränd 3A-3B | 400 | 1 231 | 3 142 | 3 142 | 20 320 | 20 320 | Endast projektering 2021 |
| 810555 - Tofflan 4, Stambyte Bellmansgatan 1, Pryssgränd 3A-B | 458 | 1 217 | 3 168 | 3 168 | 18 320 | 18 320 | Endast projektering 2021 |
| 810556 - Fotangeln 1, Stambyte Bastugatan 1A-B, Brännkyrkagatan 10A-B | 99 | 22 129 | 695 | 19 488 | 23 846 | 27 311 | Projektet är senarelagt till våren 2022 Total projektkostnad har ökat pga förskjutning i tiden/Covid samt för låg ÅTA prognos tidigare. |
| 810558 - Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 7A-C, Maria Trappgr. 4, Tavastg. 2A-B | 796 | 15 624 | 1 370 | 1 370 | 19 375 | 22 101 | Avvikelse mot budget beror på att produktionen för Trappan 5 är skjuten på till 2023 beroende på hyresnämnden. Total projektprognos justerad efter M3s prognos rapport. |
| 810559 - Västergötland 24, Helrenovering Götgatan 28, Repslagargatan 13 A-D | 7 | 2 004 | 1 700 | 1 700 | 19 198 | 19 198 | Endast projektering 2021 |
| 810561 - Tofflan 3-7507-Bastugatan 14a-b-Stambyte | 16 | 2 474 | 744 | 744 | 20 612 | 20 800 | Sänkt kostnad för skede förstudie. |
| 810562 - Ormen mindre 1-7520-Bellamansgatan 18a-c/Hornsgatan 40-Stambyte | 28 | 2 439 | 735 | 735 | 19 388 | 20 800 | Sänkt kostnad för skede förstudie. |
| 810563 - Ormen mindre 2-7521-Hornsgatan 42a-b-Stambyte | 10 | 1 198 | 347 | 347 | 14 948 | 14 948 | Sänkt kostnad för skede förstudie. |
| 810564 - Ormen mindre 3-7522-Hornsgatan 44a-ac-Stambyte | 50 | 1 220 | 351 | 351 | 17 379 | 17 379 | Sänkt kostnad för skede förstudie. |
| 810565 - Stenbocken 7-7499-Hornsgatan 26a/Pustergränd 6-Stambyte | 90 | 0 | 356 | 356 | 23 750 | 23 750 | Startat skede förstudie. |
| 810568 - 7569-.Stammen 37, Fjällgatan 24-Renov murar, nytt staket, utepl. | 0 | 1 688 | 1 350 | 1 350 | 1 688 | 1 350 | |
| 810590 - Små villor, sanering och renovering | 0 | 3 283 | 2 462 | 2 462 | | | |
| 810690 - 7605 - Grindvakten, Varvsgatan 10C, helrenovering bostadshus | 604 | 0 | 1 013 | 816 | | | Omfördelat från budgetprojekt småvillor |
| 810749 - 7559-Vintertullen Mindre 4, Malmgårdsvägen 53B, Tegelomläggning | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 | | |
| 810790 - 7556 - Sturen Minsta 2, Tjärhovsgatan 11 A, Renovering Badrum | 1 875 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 5 100 | 5 600 | till största delen ökade kostnader för rivning och avfallshantering pga att det inte gick att komma in med en container på innergården |
| 810797 - 7007 - Cygnus 4, Själgårdsgatan 10, Renov. källare, offerputs, nya förråd o belysn. | 197 | 0 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | Omfördelat från budgetprojekt offerputs |
| Diverse mindre projekt | 319 | 3 704 | 5 916 | 6 853 | | | |
| Slutsumma | 5 994 | 73 472 | 41 629 | 61 340 | | | |