

AB Stadsholmen

Investeringar per 2021-12-31

Belopp i tkr

Projekt	Utfall 2021	Årsbudget 2021	Löpande projekt-prognos 2021	Avvikelse utfall Prognos 2021	Ursprunglig totalbudget/p rojektkram	Aktuell total-prognos	Kommentar
Kungsholmen - Mariedal 1, Hel ombygg, Hornsbergsstr 14 A	3 754	2 000	7 597	-3 843	21 926	24 052	Ökade kostnader invändigt för Annexet o kompl. Byggnad, samt trädgård
Södermalm - Tofflan 1, Stambyte Bastugatan 12 A-D, Pryssgränd 3A-3B	2 121	1 231	2 282	-161	20 320	20 320	Produktionen av detta projekt är planerad till 2024
Södermalm - Tofflan 4, Stambyte Bellmansgatan 1, Pryssgränd 3A-B	1 745	1 217	1 880	-135	18 320	18 320	Produktionen av detta projekt är planerad till 2024
Södermalm - Fotangeln 1, Stambyte Bastugatan 1A-B, Brännkyrkagatan 10A-B	306	22 129	765	-459	23 846	27 461	Produktionen senarelagd, projekt startar i januari 2022
Södermalm - Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 7A-C, Maria Trappgr. 4, Tavastg. 2A-B	1 066	15 624	1 030	37	19 375	21 761	Samrådet överklagat till hyresnämnden så produktionen uppskjuten till 2023
Södermalm - Västergötland 24, Helrenovering Götgatan 28, Repslagargatan 13 A-D	237	2 004	373	-136	19 198	19 198	Produktionen av detta projekt är planerad till 2024
Södermalm - Tofflan 3-7507-Bastugatan 14a-b-Stambyte	787	2 474	722	65	20 612	20 612	Produktionen av detta projekt är planerad till 2023
Södermalm - Ormen mindre 1-7520-Bellmansgatan 18a-c/Hornsgatan 40-Stambyte	588	2 439	736	-148	19 388	19 388	Produktionen av detta projekt är planerad till 2024
Södermalm - Ormen mindre 2-7521-Hornsgatan 42a-b-Stambyte	27	1 198	21	7	14 948	14 948	Produktionen av detta projekt är planerad till 2025
Södermalm - Ormen mindre 3-7522-Hornsgatan 44a-ac-Stambyte	62	1 220	59	3	17 379	17 379	Produktionen av detta projekt är planerad till 2025
Södermalm - Stenbocken 7-7499-Hornsgatan 26a/Pustergränd 6-Stambyte	102	0	84	18	23 750	23 750	Produktionen av detta projekt är planerad till 2025
Södermalm - Sturen Minsta 2, Tjärhovsgatan, renovering badrum Hotel NoFo etapp 2 och 3	4 006	0	3 709	297	8 000	10 002	Kostnader för extern proejktledare samt flera olika konsulter har tillkommit
Diverse mindre projekt < 10 mnkr	19 082	21 936	20 309	-1 227			
Slutsumma	33 884	73 472	39 565	-5 681			