

## Slutredovisning Klockelund

Styrelsen för Stockholm Parkering fattade beslut att genomföra byggande av Klockelund P-p-hus 10 juni 2021 och P-huset öppnade för boende 1 mars 2024.

Projektet genomfördes som ett strategiskt partnering projekt tillsammans med utsedd totalentreprenör.

Genomförandebeslutet gavs med en budget om 122 mkr (prisläge jun 2021), och parkeringsköp motsvarande 26 mkr, och hade då ett positivt nettonuvärde. Efter fattat genomförandebeslut gavs kompletterande ägardirektiv om 100% av parkeringsplatserna skulle ha laddmöjlighet, mot tidigare beslut om 50%.

Den slutgiltiga projektkostnaden uppgår till 148,8 mkr och parkeringsköpen som ännu ej slutförts helt prognostiseras att uppgå totalt till ca 30mkr. Utöver parkeringsköp har bolaget erhållit bidrag/elbilsstöd motsvarande 2,8 mkr från naturvårdsverket.

Prognostiserade nettonuvärde för investeringen visar på 465tkr högre värde än vid genomförandebeslutet. Projektet har alltså slutförts något bättre än beslutat.

Stockholm Parkering är nöjda med projektet och tar med sig vunna lärdommar till kommande projekt.

### Styrelsen föreslår besluta

att godkänna Slutredovisning Klockelund

Fredrik Söderholm  
Tf. VD

Bilaga  
Slutredovisning Klockelund