

T1, T2, VB

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattenhantering vid Långsjöbadet

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Älvsjö stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Eva Wretling

e-postadress

eva.wretling@stockholm.se

tfn

08-508 21 080

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

8950 tkr

Beviljat belopp (kommunalt)

8950 tkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

7250 mnkr

Prognos resterande år

1700 mnkr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning


Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Ett omtag av plushöjderna för dräneringsledningarna vid Långsjöbadet har gjorts då Stockholm Vatten gjort en höjning av Långsjöns vattennivå.

Övriga resultat eller effekter

1(2)



de

g a

