

# T1, T2, VB

1(2)

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

### Åtgärdens namn

Plantering av trädalléer vid Farsta gård och Skönstaholmsfältet

### Åtgärdens start- och slutdatum

2019-08-29 t.o.m. 2020-06-05

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Farsta stadsdelsförvaltning

### Kontaktuppgifter

Namn

Jan Ekman

e-postadress

[jan.ekman@stockholm.se](mailto:jan.ekman@stockholm.se)

tfn

08-508 18 033

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering

1,6 Mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

1,6 Mnkr

Beviljat belopp (statligt)

### Utfall

0,9 Mnkr

### Prognos resterande år

0,5 Mnkr

Eventuella avvikelser

Inga avvikelser för planerad åtgärd. Åtgärderna vid Skönstaholmsfältet är klara. Åtgärderna vid Farsta gård är påbörjade och färdigställs 2020.

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Koldioxidsänka genom växtbäddar med biokol. Förbättrad förmåga att ta emot regnvatten och förhindra översvämning genom de genomsläppliga växtbäddarna. Förbättrat lokalklimat genom trädens skuggeffekt.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--