

T1, T2, VB

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel inom Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Användningen redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syftet är få en total sammanställning på vilka åtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Solceller på Mälarhöjdens gymnastikhall

Åtgärdens start- och slutdatum

Start Okt/2018 -slut April/2019

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

FSK

Kontaktuppgifter

Namn

Johnny Sanchis

e-postadress

Johnny.sanchis@stockholm.se

tfn

7061226955

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1 300 000

Beviljat belopp (kommunalt)

1 300 000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

1 300 000

Eventuella avvikelser

AVSTEG FRÅN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Vi använder oss inte av tunnfilmsmoduler utan rekommenderar istället kiselmoduler som är den dominerande tekniken på marknaden och systemet monteras med hjälp av ett nät utan infästningar i taket

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Systemet innehåller 147st, solcellsmoduler av typ Trina TSM-270PD05 på varje modul. Modulerna tillverkas av Trina Solar, världens största tillverkare av sol-cellsmoduler och har mycket hög rating i SVTC Solar Scorecard, vilken mäter miljöpåverkan och ansvarstagande i produktionen. Modulerna levereras ej med fågelskydd. För detta finns ingen standardlösning och modulerna rensas på naturlig väg.

Eventuella avvikelser

inga

Övriga resultat eller effekter

inga


1(2)

edel,


vslutade projekt

erket).

limatåtgärder som




luler som är den
nonteringssystem



era 270 Wt.
iler. Trina Solar
socialt

och regn håller



2(2)

