

## T1, T2, VB

1(2)

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

70896 Eriksdalsbadet, Täckning av äventyrsbadets utebad

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2018-08-24 t.o.m. 2019-08-30

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret, projekt- och upphandlingsavdelningen

**Kontaktuppgifter**

Namn

Mark Shafti

e-postadress

[mark.shafti@stockholm.se](mailto:mark.shafti@stockholm.se)

tfn

08-50826925

### Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

4,2 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

4,2 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall****Prognos resterande år**

0,8 mnkr

Eventuella avvikelser

Avvikelse 1. Tidplan: På grund av projektets komplexitet fodras mertid.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Går ej att mäta i nuläge effekter före- och efter.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter



## Produktionsbilder



Visualiseringsbild





*Vepa 2019*



*Pågående rivningsarbete*