

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatlivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatlivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn 70896 Eriksdalsbadet, Täckning av äventyrsbadets utebad

Åtgärdens start- och slutdatum 2018-08-24 t.o.m. 2020-02-15

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Fastighetskontoret, projekt- och upphandlingsavdelningen

Kontaktuppgifter

Namn Mark Shafti
e-postadress mark.shafti@stockholm.se
tfn 08-50826925

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering	4,2 mnkr
Beviljat belopp (kommunalt)	4,2 mnkr
Beviljat belopp (statligt)	

Utfall	5,78 mnkr
Prognos resterande år	-

Eventuella avvikelser Slutbesiktning och överlämning till förvaltningen har beräknats till feb 2020. I med detta, slutrapporten redogörs 2020 T1. Under projektets gång upptäcktes det att konstruktionen samt att tekniken för bassängtäckning var mer komplicerad än vad som kunde uppskattas från början.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Går ej att mäta i nuläge effekter före- och efter.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Produktionsbilder



