


Projektname	Trygghetsskapande åtgärder Fruängens IP
Geografisk plats för investering	Vantörsvägen 228, 125 59 Älvsjö, Fruängens BP
	 <p>The map shows the Fruängen area with streets Vantörsvägen and Fruängens IP. Buildings are shown in grey, and the planned lighting locations are marked with orange and green circles along the streets. The word 'FRUÄNGEN' is written on the map.</p>
Projektets mål och syfte	<p>Genom installation av ny planbelysning kommer en tryggare anläggning att erhållas.</p> <p>Utredning: Q3 2020 Genomförande Start: Q4 2020 Genomförande Slut: Q1 2021</p> <p>Preliminär slutkostnad: 1 500 000 kronor</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Projektet har dragit ut på tiden till stor del på grund av förseningar i bygglovsprocessen och har därför inte kunnat slutföras under 2020.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser i projektets utformning. Däremot är projektet försenat och kommer att genomföras under Q1 2021.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall 2020, 46 000 kr Prognos 2021, 1 454 000 kr Slutprognos, 1 500 000 kr

Bilder före	
Bilder efter	