

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Beckomberga Sol - byte belysn. Simhallen

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-04-15 - 2021-12-01

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Lars Nordin

e-postadress

lars.e.nordin@stockholm.se

tfn

08-508 27 003

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

200 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

400 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

200 000,00

Prognos resterande år

-

Eventuella avvikelser

Projektet har utförts av projektledare under sommaren 2021 och slutredovisning pågår.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga

Eventuella avvikelser

Projektets kostnader understiger de ursprungliga förväntade kostnaderna

Övriga resultat eller effekter

Projektet ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden och en giffri miljö.