

T1, T2, VB

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket)

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Grimsta IP Värmeåtervinning kylkompressorer

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-01-01 till 2021-12-30

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Frank Vanberg

e-postadress frank.vanberg@stockholm.se

tfn 08-508 26 915

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering 3 200 000,00

Beviljat belopp (kommunalt) 3 200 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

1 000 000,00

Eventuella avvikelser

Då ett större renoveringsprojekt kommer genomföras 2022 på Grimsta kan vi i år inte genomföra alla åtgärder i år. Ökad återvinning till akumulator tankar kommer att genomföras.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet är ej klart

Eventuella avvikelser

Då ett större renoveringsprojekt kommer genomföras 2022 på Grimsta kan vi i år inte genomföra alla åtgärder i år. Ökad återvinning till akumulator tankar kommer att genomföras.

Övriga resultat eller effekter





--

1(2)

,

ade

!).



2(2)

