

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattenhantering vid Bergtorpskärret med anläggning av öppet dagvattensystem

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Eva Wretling

e-postadress

eva.wretling@stockholm.se

tfn

08-508 21 080

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

19 523 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

12 900 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

14 668 000,00

Prognos resterande år

4 855 000,00

Eventuella avvikelser

Felaktiga projekthandlingar har medfört ökade kostnader för anläggning och byggprojektledning. Den totala investeringen omfattas även av belysning som bekostas med trygghetsmedel, samt upprustning av lek som bekostas med egna nycklade parkinvesteringsmedel. Nämnden söker även extra parkinvesteringsmedel i tertialrapport 2.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

--

2(2)

Övriga resultat eller effekter

--