

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattenhantering för 100-årsregn vid Safirgränd

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-09-01 - 2021-06-30

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Michael Parman

e-postadress

michael.parman@stockholm.se

tfn

08-508 210 33

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

500 tkr

Beviljat belopp (kommunalt)

500 tkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

300 tkr

Prognos resterande år

200 tkr

Eventuella avvikelser

Projektet har försenats på grund av högt vattenstånd under hösten 2020. Anläggandet har påbörjats och kommer att avslutas under våren 2021.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Projektet dagvattenhanteringen för 100-årsregn vid Safirgränd är ett projekt i samverkan med Stockholmshem.