

## T1, T2, VB

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

- Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
- Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket)

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

#### Åtgärdens namn

byte av äldre belysningsarmaturer till LED-paneler med styrning

#### Åtgärdens start- och slutdatum

20180101-20191231

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning

#### Kontaktuppgifter

Namn

Linda Palo

e-postadress

[linda.palo@stockholm.se](mailto:linda.palo@stockholm.se)

tfn

08/50822033

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering

500 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

500 000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

#### Utfall

-

#### Prognos resterande år

500 000,00

Eventuella avvikelser

Medlen beviljades ombudgetering från 2018. Förvaltningen avvaktar beställning inför besked om ansökta klimatinvesteringar för fortsatt arbete med LED-armaturer i T1 2019

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Ingen effekt har uppnåtts 2019. Under 2018 investerades 8 959 000 kronor vilket gav uppskattad effekt på 27 389 kg CO2/år mindre i utsläpp. Ytterligare en effekt har varit lysrör innehållande kvicksilver har fasats ut.

Eventuella avvikelser