

# T1, T2, VB

1(2)

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

### Åtgärdens namn

Byte av äldre belysningsarmaturer till LED-paneler

### Åtgärdens start- och slutdatum

September 2019 - december 201

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

### Kontaktuppgifter

Namn

Anders Aringstam

e-postadress

[anders.aringstam@stockholm.se](mailto:anders.aringstam@stockholm.se)

tfn

08-50823051

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering

5 000 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

5 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

### Utfall

n/a

### Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

I och med besöksförbuden på stadens äldreboenden pga. COVID-19 har inga armaturer bytts ut ännu. Förvaltningen avvaktar och kommer genomföra åtgärderna när restriktionerna släpper.

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Åtgärder har ej genomförts ännu, effekter går ej att mäta än.

Eventuella avvikelser

Åtgärder har ej genomförts ännu, effekter går ej att mäta än.

Övriga resultat eller effekter

n/a