

**T1, T2, VB**

1(2)

**Uppföljning av investeringsmedel (CM4) för åtgärdsprogram för god vattenstatus***Blanketten ska fyllas i av:**Förvaltningar som har sökt investeringsmedel ur CM4 för åtgärdsprogram för god vattenstatus**Blanketten ska redovisas per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka vattenrelaterade åtgärder som genomförs i staden.***Åtgärdens namn**

Restaurering av våtmarken vid Kaknäs ängar

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2018-2020

**Grunduppgifter**

Förvaltning

Östermalms stadsdelsförvaltning

**Kontaktuppgifter**

Namn

Magnus Björkman

e-postadress

[magnus.bjorkman@stockholm.se](mailto:magnus.bjorkman@stockholm.se)

tfn

508 09 149

**Ekonomisk uppföljning****Grunduppgifter**

Total investering

1600000,00

Beviljat belopp ur CM4

800000,00

**Utfall**

1100000,00

**Prognos resterande år**

500000,00

Eventuella avvikelser

Den totala kostnaden för projektet är 1 600 000. Det finansieras med 800 000 kr från God vattenstatus som är förbrukade 2019. Projektet medfinansieras från Länsstyrelsen med 750000kr varav 250 000 kr är förbrukade 2019 (500 tkr återstår till 2020). Därtill har projektet finansierats med 50 000 kr från driftbudgeten 2019.

## Uppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Platsen ekologiska, rekreativa och kulturella värden förväntas öka enl målet för våtmarker i Nationalstadsparken. Våtmarken ska stärka den lokala populationen av groddjur.

Eventuella avvikelser

Då vattensalamandrar som lever på platsen har gått i vinterdvala kan inte projektet avslutas under året, utan kommer slutföras våren 2020.

2(2)

Övriga resultat eller effekter