

T1, T2, VB

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

1(2)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Träd och växtbäddar med biokol, Rinkeby

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-2022

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Sofie Molin

e-postadress

sofie.molin@stockholm.se

tfn

08-508 02 076

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1,5mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

1,3mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år

-

1.3mnkr

Eventuella avvikelser

Stadsdelsförvaltningen har begärt ombudgetering av 1,3 mnkr avsedda för klimatinvestering "Växtbäddar med kolmakadam – Norra stadsparken och Norra Rinkebygången".

Klimatinvesteringen genomförs inom ramen för projektet Norra stadsparken och Norra Rinkebygången (Grönare Stockholm) med planerad byggstart våren 2020, se tjänsteutlåtande Dnr T2017-00093, 2019-07-15. I maj 2020 godkände trafiknämnden förslag till reviderat genomförandebeslut Dnr T2017-00093, 2020-04-30. Byggstart har senarelagts till vinter 2020/21. Därför önskar stadsdelsförvaltningen att få flytta beviljade klimatinvesteringsmedel avsedda för budgetår 2020 1,3 mnkr till 2021.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter