

Uppföljning av investeringsmedel (CM4) för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska fyllas i av:

Förvaltningar som har sökt investeringsmedel ur CM4 för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska redovisas per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka vattenrelatade åtgärder som genomförs i staden.

Åtgärdens namn	Tenstadalens dagvattenpark, Bällstaån		
Åtgärdens start- och slutdatum	20190101-20231231		
Grunduppgifter			
Förvaltning	Spånga-Tensta sdf		
Kontaktuppgifter			
Namn	Suzanne Fyffe		
e-postadress	suzanne.fyffe@stockholm.se		
tfn	08-508-03012		

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter			
Total investering			22 000 000,00
Beviljat belopp ur CM4			22 000 000,00
Utfall			3 175 000,00
Prognos resterande år	8 000 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00
Eventuella avvikelser	Projektet är försenat då behov funnits för utökade markundersökningar. Svåra markförhållanden och liten yta gör att projektet även förväntas bli dyrare, detaljerad kalkyl görs under 2020.		

Uppföljning

Viika effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts