

Uppföljning av investeringsmedel (CM4) för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska fyllas i av:

Förvaltningar som har sökt investeringsmedel ur CM4 för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska redovisas per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka vattenrelaterade åtgärder som genomförs i staden.

Åtgärdens namn

Tenstadalens dagvattenpark, Bällstaån

Åtgärdens start- och slutdatum

20190101-20231231

Grunduppgifter

Förvaltning

Spånga-Tensta sdf

Kontaktuppgifter

Namn

Suzanne Fyffe

e-postadress

suzanne.fyffe@stockholm.se

tfn

08-508-03012

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

22 000 000,00

Beviljat belopp ur CM4

22 000 000,00

Utfall

	2019	2020	2021
			8 490 000,00
	3 175 000,00	5 315 000,00	

Prognos resterande år

	2021	2022	2023
	6 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00

Eventuella avvikelser

Projektet har påbörjat detaljplansarbete och ett nytt inriktningsbeslut har tagits i Stockholms Vatten och Avvfall som givit detta projekt Prioriterad status. SVoA har även beslutat att tillskjuta egna medel på ca 50 000 000 kr.

Uppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet ligger fortfarande i projekterings- och förundersökningsstadiet så inga effekter har ännu uppnåtts.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter