

# T1, T2, VB

## Uppföljning av investeringsmedel (CM4) för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska fyllas i av:

Förvaltningar som har sökt investeringsmedel ur CM4 för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska redovisas per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka vattenrelaterade åtgärder som genomförs i staden.

Åtgärdens namn

Tenstadalens dagvattenpark, Bällstaån

Åtgärdens start- och slutdatum

20190101-20231231

### Grunduppgifter

Förvaltning Spånga-Tensta sdf

### Kontaktuppgifter

Namn Suzanne Fyffe

e-postadress [suzanne.fyffe@stockholm.se](mailto:suzanne.fyffe@stockholm.se)

tfn 08-508-03012

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering 22 000 000,00

Beviljat belopp ur CM4 22 000 000,00

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Utfall</b>			13 575 000,00		
	3 175 000,00	5 315 000,00	5 085 000,00		

	2021	2022	2023
<b>Prognos resterande år</b>	6 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00

Eventuella avvikelser

Projektet har påbörjat detaljplansarbete och ett nytt inriktningsbeslut har tagits i Stockholms Vatten och Avfall som givit detta projekt Prioriterad status. SVOA har även beslutat att tillskjuta egna medel på ca 50 000 000 kr.

## Uppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet ligger fortfarande i projekterings- och förundersökningsstadiet så inga effekter har ännu uppnåtts.

Eventuella avvikelser

Större delen av året har olika sjukskrivningar präglat projektet och information har därför inte kunnat fås i tid för rapportering.

Övriga resultat eller effekter

--