

**Åtgärdens namn**

Vassröjning och muddring av Sundbydammarna

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2021-01-01 - 2022-12-31

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

**Kontaktuppgifter**

Namn

Pia Feldt

e-postadress

[pia.feldt@stockholm.se](mailto:pia.feldt@stockholm.se)

tfn

08-50803350

**Ekonomisk uppföljning****Grunduppgifter**

Total investering

600 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

600 000,00

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall**

13 000,00

**Prognos resterande år**

-

Eventuella avvikelser

Arbetet har försenats och nu avstannat sen provtagningar visat att sedimenten har värden över gränsvärden vilket har gjort att det kommer behövas ett samarbete mellan Stockholm vatten och avfall, miljöförvaltningen samt stadsdelsförvaltningen för att få fram en bra metod att muddra och ta hand om de pålagrade sedimenten.

Pga. av de konstaterade föroreningarna behöver muddermassorna köras bort till en mottagningsanläggning. Innan schakt/muddring påbörjas ska arbetet anmälas till miljöförvaltningen, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det här är en viktig åtgärd i arbetet med att förbättra Bällstaåns vattenkvalitet och det kan komma att tas upp som ett förslag i LÅP:et.

**Klimatuppföljning**

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

En första vassröjning har genomförts och provtagningar skett. Arbetet med att muddra båda dammarna i syfte att få bukt på den kraftiga tillväxt som finns i dammarna och ta bort överflödiga sedimentavlagringar är under diskussion. Ingen effekt har kunnat mätas.

Eventuella avvikelser

De mätningar och prover som togs visade på höga halter av gifter i sedimenten. Detta har medfört att Stockholm vatten och avfall har tagit över ansvaret för skötsel av

Övriga resultat eller effekter

