

BILAGA 4

Ledningsnr	Km-tal	Åtgärd	Samförlagd	Korsningsavtal finns?	Nytt korsningsavtal behövs?	Ledningshavares kostnadsansvar	Trafikverkets kostnadsansvar	Kommentarer
76	10+700	Rivs	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Dagvatten, dim 1000 BTG
77	10+700	Rivs	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Spillvatten, dim 300 BTG
78	10+700	Rivs och nyläggs i nytt läge	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Spillvatten, tryckledning dim 560 PE, skyddsror dim 800 stål
79	10+700	Rivs och nyläggs i nytt läge	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Vatten, dim 315 PE, skyddsror dim 800 stål
81	10+700	Rivs	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Kombinerad spill- och dagvattenledning, ur drift
Bromstenvägen		Nyförläggning	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nyförläggning av D1800 i bromstenvägen