

Projektnamn Lekparken Byängen

Adress: Fanny Brates väg, Sköndal

Projektnummer enligt kontoplan:

|  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
|  |  |  | 9 | 2 | 1 | 7 |
|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



| Beslut                                  | Godkänd    |                      |   |
|---|------------|----------------------|---|
|   | Datum      |                      |   |
| Startbeslut                             |            |                      |   |
| Projekt-PM/för Inriktningsbeslut        | 2021-12-16 | Verksamhetsplan 2022 | X |
| Projekt-PM/för Genomförandebeslut       | 2022-08-25 | Augustinämnden       | X |
| Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut |            |                      |   |

### Projektansvar

|          |                   |                               |
|----------|-------------------|-------------------------------|
| Ansvarig | Programskede:     | Klara Allenmark               |
| Ansvarig | Projekteringskede | Klara Allenmark/Nina Lindberg |
| Ansvarig | Entreprenadskede  | Klara Allenmark/Nina Lindberg |

## Projektorganisation

|                     |                 |                          |   |
|---------------------|-----------------|--------------------------|---|
| Program, park:      | Klara Allenmark | Gatudrift och underhåll: | - |
| Program, gata:      | -               | Trafikdrift:             | - |
| Projektering, park: | Klara Allenmark | Konstbyggnad:            | - |
| Projektering, gata: | -               | Upplåtelse:              | - |
| Entreprenad:        | Klara Allenmark | Tillgänglighet:          | - |
| Belysning:          | Klara Allenmark |                          |   |
| Signal:             | -               |                          |   |
| Övriga              |                 |                          |   |

## Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

|  |
|--|
| Upprustning av lekpark i Lilla Sköndal.  |
| Den 8 juni genomförde förvaltningen ett dialogmöte med boende i området. Lekparken Byängen lyftes fram som en viktig knutpunkt för området med ett högt tryck på de befintliga lekredskapen. Det framkom önskemål om ny lekutrustning för barn i alla åldrar. De boende framförde även att det finns ett behov av skuggiga platser och ytor för samvaro. |
| Förvaltningen ser positivt på de inkomna önskemålen och målet är att tillgodose platsen med dessa och på så sätt öka attraktiviteten på platsen. Utrustningen som föreslås ger platsen fler aktiviteter som gör att den redan välanvända lekparken kan användas av fler.   |

## Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

|   |
|---|
| Tillgänglighet: Lekredskapen och utformningen av miljön anpassas för att göra platsen mer tillgänglig för personer med olika typer av funktionsvariationer. |
|---|

## Översiktlig tidplan

| AKTIVITET    | 2022 |     |     |     | 2023 |     |     |     | 2024 |     |     |     | 2025 |     |     |     | 2026 |     |     |     |
|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|              | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 |
| Program      | x    |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
| Projektering | x    | x   |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
| Entreprenad  |      |     | x   | x   |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |

## Drift- och underhållskonsekvenser

|   |
|---|
| Driftkostnader ökar initialt då etablering av träd och buskar kräver extra skötsel, men på sikt förväntas de bli oförändrade. Mer utrustning kommer på sikt ge ökade underhållskostnader. |
|---|

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Uppskattad totalkostnad för projektet:</b>       | <b>1,8 Mkr</b> |
| <b>Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut</b> | <b>1,8 Mkr</b> |

## PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

### Tidplan

| AKTIVITET    | 2022 |     |     |     | 2023 |     |     |     | 2024 |     |     |     | 2025 |     |     |     | 2026 |     |     |     |
|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|              | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 |
| Program      | x    |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
| Projektering | x    | x   |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
| Entreprenad  |      |     | x   | x   |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |

### Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2022 - 02 - 03

| Aktivitet                             | Totalkostnad     | Periodisering |              |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       |                  | Budget- 2022  | Budget- 2023 | Budget- 2024 | Budget- 2025 | Budget- 2026 |
| Egen tid                              | 120 000          | 120 000       |              |              |              |              |
| Program                               |                  |               |              |              |              |              |
| Projektering                          | 70 000           | 70 000        |              |              |              |              |
| Entreprenad                           | 1 400 000        | 1 400 000     |              |              |              |              |
| Byggledning                           | 30 000           | 30 000        |              |              |              |              |
| Övrigt                                | 130 000          | 130 000       |              |              |              |              |
| Oförutsett                            | 50 000           | 50 000        |              |              |              |              |
| <b>Genomförande-<br/>beslut summa</b> | <b>1 800 000</b> | 1 800 000     |              |              |              |              |

### Driftkalkyl

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Ändrade driftkostnader per år: | 20 000 |
| Kapitaltjänstkostnader år 1    | 90 000 |