

PROTOKOLLSUTDRAG §11 **3/2024**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 7 mars 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Närvarande:

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Anna Cederschiöld ersätts av Bertil Timan
Gunnar Söderholm
Eli Rätväg
Deniz Butros ersätts av Johan M Sanne
Rose-Marie Rooth ersättes from §4 av T. Ehrnström
Bertil Timan ersattes av Sophie Perulf
Tobias Berg
Marcus Wangel
Henrik Juhlin

Suppleanter

Johan Heinonen
Nadja Sandberg
Thomas Ehrnström
Sophie Perulf
Michael Sigge
Inga Osbjer

Arbetsstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga:

VD Christian Rockberger, Gabriel Dorian Werner, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Agneta Jönsson, Johanna Munther, Karolina Roos, Stefan Rosengren, Sonny Sundelin, Malin Werner, Anette Eriksson, Sara von Ehrenheim, Jenny Göthberg, EY, Thomas Bengtsson, Stefan Kindborg, Karter Robleto, Anna Nordling, Jessica Hillergård och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Anna Cederschiöld, Deniz Butros, Rose-Marie Rooth from §4, Anders Trojenborg, Elisabeth Hellström och Love Bergström

§ 11. **Projekt 362129 Vidja huvudprojekt – Reviderat genomförandebeslut**

Förelåg två förslag till beslut.

Bolagets förslag till beslut samt Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangels förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut att

för projekt 362129 Vidja huvudprojekt fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 302 mnkr till en total om 617 mnkr inkl. indexuppräknings för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

Särskilt uttalande från Gabrielle Gjerwold m.fl., Deniz Butros m.fl., Gunnar Söderholm m.fl. och Henrik Juhlin

Vidja huvudprojekt beslutades om 2013, reviderades 2020 och är återigen uppe för ett reviderat genomförandebeslut. Projektet förväntas öka i kostnader från 315 till totalt 617 mnkr. Anledningen till detta är ett förändrat marknadsläge, utökad dagvattenhantering och att tidigare geotekniska undersökningar inte tagit hänsyn till risken för sulfidhaltiga berg – vilka har en betydande miljöpåverkan. Endast entreprenadkostnaden bedöms öka med cirka 25 miljoner kronor. Projektet är nödvändigt för att Stockholm Vatten AB ska kunna uppfylla sina åtaganden som VA-huvudman i Huddinge kommun. Kostnaden för projektet uppskattas till 617 mnkr medan inkomsten beräknas till 179 mnkr.

Huvudprojektet i Vidja är ett av flera projekt som inte håller budget. Anledningarna kan skilja sig åt och ligger ofta utanför bolagets kontroll. Styrelsen i SVOA och Majoriteten i Stadshuset har inlett ett viktigt arbete med att stärka bolagets projektering, styrning, kostnadskontroll och uppföljning av stora projekt.

Bertil Timan, Tobias Berg och Marcus Wangel reserverade sig från beslutet enligt följande:

1. Att återremittera förslag till reviderat genomförandebeslut för projektet 362129 Vidja huvudprojekt
2. Att därutöver anföra

Med anledning av de omfattande kostnadsökningarna som varit i flera av Stockholm Vatten AB:s projekt, inte minst Stockholms Framtida Avloppsrening, är det tydligt att flera av bolagets projekt inte kunnat genomföras inom befintliga kostnadsramar.

Vi ser att det finns ett strukturellt problem med att ta fram realistiska prognoser som ligger till grund för både inriktningsbesluten och genomförandebesluten. Kostnaderna har i stället skenat och bolaget har sett sig tvunget att skjuta till mer pengar. Vad

effekterna av de många fördyringarna blir på VA-taxan är ännu inte klarlagt, men att stockholmarna under flera års tid kommer behöva betala allt mer för vatten och avlopp råder det tyvärr ingen tvekan om.

De ekonomiska resurserna är begränsade och som politiker behöver vi göra allt i vår makt för att säkerställa att inte minst investeringar görs utifrån bästa möjliga underlag samt med hård och löpnande kostnadskontroll.

Till dess att större klarhet tillkommit angående SFA och ärendet behandlats av kommunfullmäktige ser vi därför att det reviderade genomförandebeslutet för projektet 362129 Vidja huvudprojekt återemitteras.

Vid protokollet

Susanne Österlund